



# Injecteur Perle « DC GUN » et PERLE « machine »

- Etat d'avancement Gun + Implantation
- A venir (planning remontage)
- Implication du BE dans le design machine



# **DC GUN : Goodbye Alice**






















# DC GUN: Guten tag BTF@RI












# DC GUN: BTF@RI



#### Démontage de la PPF – Une semaine en septembre 2023





# **Bergisch Gladbach**









Team N°1



# DC GUN: BTF@RI



### Démontage des cuves HT – 4 jours en novembre 2023











Team N°2




# DC GUN: BTF@RI




# Démontage du Gun, 5 jours en salle propre en janvier 2024














Team N°3



# **Perle Machine: Implantation**











# **Perle Machine: Implantation**




# Footprint: Lien direct avec la dynamique faisceau



**Squelette** 





Coordonnées



#### **Perle Machine: Implantation**



#### Lieux d'implantation (Réhabilitation avec financement CPER2)



l'équipement PERLE. Il s'agit : Du bâtiment B209c, dit Ialoo :

Réhabilitation pour l'implantation du futur équipement PERLE

Phase 2. Analyse des deux bâtiments pressentis

L'Université Paris Saclay et l'IJCLab ont présélectionné deux bâtiments au sein du campus de la Faculté des Sciences d'Orsay qui sont à étudier dans le cadre de leur réhabilitation pour l'implantation de

- Du bâtiment B201, dit SuperAco.

La présente mission a pour objectifs d'étudier la faisabilité de l'implantation de l'équipement (et de son bunker associé) tant d'un point de vue spatial que technique, dans les deux bâtiments présélectionnés. Une approche du coût travaux de la réhabilitation des deux bâtiments sera également étudiée. Les résultats de cette étude permettront à l'Université Paris Saclay et à l'IJCLab de se positionner sur l'un ou l'autre de ces bâtiments.

L'objet de ce document concerne la phase 2 - Analyse des bâtiments existants, du projet. En amont de ce document, une trame d'analyse des bâtiments a été proposée à l'Université Paris Saclay. Le document reprend cette trame, qui pourra faire l'objet d'évolutions tout au long de la mission, notamment suite aux différents diagnostics qui seront menés.






- ✓ Fin étude et début travaux 03/26,
- ✓ Fin travaux 11/26.











#### Nombreuses contraintes

- Dimensions machine
- Dimensions des auxiliaires (Cryo, RF, Alim...)
- Radioprotection
- Potentielle Compatibilité « ligne X »
- Phasage du projet PERLE
- Financement...




En résumé : il faut que ça rentre, que ça marche et pas cher



### **Perle Machine: Avancement**








#### **Laser Perle**







Implantation Figée

# Table réceptionnée




Laser qualifié





ZAC ISO 7 : Livraison en juin Installation en septembre






Mise place du câble d'alimentation dans l'igloo



# Injecteur : Remontage de la plateforme











Pas vraiment de notice...



# Injecteur : Remontage de la plateforme










Plateforme remontée, en attente de la validation de l'implantation...



#### Injecteur: Remontage du gun





#### Les grandes étapes :

- ✓ Mise en propreté des composants en salle propre (Support Supratech + groupe vide et RF)
- ✓ Test des pompes NEG (Support groupe vide)
- ✓ Approvisionnement consomables + ZAC hauteur 4m
- ✓ Remontage global à l'igloo + alignement



# Injecteur : Remontage du gun




# Mise en propreté des composants en salle propre









**Analyse XPS** 



**Protection en I3D** 







# Injecteur : Remontage du gun




### **Test des pompes NEG**



Rédaction des Procédures






Rapport de test en cours de rédaction

Cavité de conditionnement ESS



#### Injecteur: Remontage du gun





Conception d'une salle blanche Iso 5 hauteur utile 4m



#### DEVIS N° M8409A UMR 9012

TE : 17/06/2024 iffré par : G. SICKLER ivi par : G. SICKLER : 05.49.30.31.76

A l'attention de M. Sylvain Brault 15 Rue Georges Clémenceau 91405 ORSAY

En réponse à votre demande de prix, dont nous vous remercions très vivement, nous vous communiquons ci-après nos meilleures conditions, concernant :

#### ⋄ Réalisation d'une salle propre

La prestation comprend l'étude et la réalisation d'une salle blanche (voir plan CIP-8409-000 A joint à l'offre) suivant les contraintes techniques données dans votre mail :

- √ Surface comprise entre 3x3m et 4x4m,
- √ Hauteur 4m,
- ✓ Classe ISO 5 au repos,
- ✓ SAS matériel/personnel de 2m de large sur la longueur de la salle propre,
- ✓ Porte d'accès de grande dimension.

L'ensemble est livré en kit prémonté et comprend 8 FFU 1200x600 ITEM référence 0.0.716.42.

Montant étude	1 820 €
Montant réalisation	35 470 €
Montant emballage et expédition	560 €

- ♥ <u>Délai</u>: 6 semaines à la réception de commande.
- Condition de règlement : 30% à la commande par virement, 70% à la livraison avant expédition, par virement à 30 jours nets.
- ♥ Validité de notre offre : 1 mois

Nous espérons que ces conditions vous agréeront et recevront la faveur de vos ordres.

Salutations dévouées.

#### Gregory SICKLER

Afin de vous servir au mieux, il serait souhaitable de rappeler notre référence devis sur votre commande.

CEMES Le Grand Mazais 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD FRANCE Tél. +33 (0)5 49 30 10 20 Fax +33 (0)5 49 30 36 55 Adresse postale: SP 1613 - 80000 POITIERS CEDEX 9 - FRANCE S.A.S. au capital de 130 000 E. R.C.S. Poitiers B 420 744 427 1 NAC 29995 M \*Invira. FR78420744021

1/1



### **Injecteur: Planning + objectif**



#### **GUN**

- Nettoyage complet des composants du GUN (fin juin)
- Validation du fonctionnement (ou non) des pompes NEG (mi juin)
- Commande de la ZAC 4m pour le remontage du gun à l'igloo (mi juin)
- Réception et mise en conformité ZAC 4m (fin septembre)
- Assemblage de la chambre Gun (céramiques) et alignement cathode (fin Octobre)

#### BTF + Laser

- Validation position plateforme (ASAP)
- Nettoyage et remontage des cuves HT (fin juillet)
- Préparation du sol Zac laser perle (fin juillet)
- Installation de la ZAC laser par Aspida (fin septembre)

#### **PPF**

- Remontage PPF (fin 2024)



### PERLE (Machine) : Charge + RH BE




- ➤ Management général Ingénierie Système
- ➤ Intégration, maquette d'ensemble
- ➤ Source DC gun + BTF+ PPF + infrastructure laser
  - Montage, alignement, encadrement
  - Outillages, salle blanche portable
  - Procédures et commandes
- ➤ Beam dump
  - Calculs thermomécaniques
  - Conception
- ➤ Aimants + supports
- **>** Buncher
- ➤ Booster (design inspiré du cryomodule)
- ➤ Cryomodule
  - Cavité + tuner
  - Coupleurs HOM + Beam pipe absorbers
  - Lignes cryo + jumper
- ➤ Lignes distribution cryogéniques + boite à vannes
- ➤ Lignes RF et infrastructure associée


Sébastien Blivet
Julien Bonis
Sylvain Brault
Mathias Dumondelle
Ismaël Hmida
Samuel Marchal
Gilles Olivier
Denis Reynet



# **PERLE**: Vue d'artiste










# **PERLE**: Vue d'artiste







# PERLE - France : meeting #4



# A suivre...